

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта (Капитальный ремонт МБОУ "Балезинская средняя школа №2" по адресу: Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Московская, д.41а)

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		проектно-сметная документация	Миронов Сергей Александрович
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.2023	27.01.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР	7	25.01.2023	01.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	Новыйдарский Юрий Васильевич/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	Новыйдарский Юрий Васильевич/ Бортникова Кристина Алексеевна

2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	Новоидарский Юрий Васильевич/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	Новоидарский Юрий Васильевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	Новоидарский Юрий Васильевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	Миронов Сергей Александрович, Новоидарский Юрий Васильевич / Симушина
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	Миронов Сергей Александрович, Новоидарский Юрий Васильевич / Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры СМР	46	04.02.2023	22.03.2023		
3.1.	Размещение плана-графика	1	28.12.2022	29.12.2022	Размещенный план-график	Миронов Сергей Александрович
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	29.12.2022	29.12.2022	Заявка на закупку	Миронов Сергей
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате	0	29.12.2022	29.12.2022	Решение о принятии	Орлова Ольга
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	1	29.12.2022	30.12.2022	Разработанная	Орлова Ольга
3.5.	Утверждение документации о закупке	0	30.12.2022	30.12.2022	Утверждение	Миронов Сергей
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	30.12.2022	30.12.2022	Публикация в ЕИС	Орлова Ольга Владимировна
3.7.	Подача заявок	13	30.12.2022	12.01.2023	Подана заявка	Участники аукциона
3.8.	Проведение аукциона	1	12.01.2023	13.01.2023	Протокол подведения	Орлова Ольга
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	14	30.01.2023	13.02.2023	Заключенный	Миронов Сергей
4.	Строительно-монтажные работы	0				
4.1.	Выполнение СМР	137	01.06.2023	16.10.2023	Работы по СМР завершены	Кирющенко Сергей Алексеевич, Миронов

4.2.	Приемка выполненных работ	29	18.10.2023	16.11.2023	Подписан акт	Кирющенко Сергей Алексеевич, Миронов Сергей
5.	Закупочные процедуры на оснащение	0				
5.1.	Размещение плана-графика	1	03.04.2023	04.04.2023	Размещенный план-график	Миронов Сергей Александрович
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	04.04.2023	05.04.2023	Заявка на закупку подана в РЦЗ	Миронов Сергей Александрович
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	2	05.04.2023	07.04.2023	Решение о принятии заявки	Орлова Ольга Владимировна
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	10	07.04.2023	17.04.2023	Разработанная документация	Орлова Ольга Владимировна
5.5.	Утверждение документации о закупке	1	18.04.2023	19.04.2023	Утверждение документации о	Миронов Сергей Александрович
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	20.04.2023	21.04.2023	Публикация в ЕИС	Орлова Ольга Владимировна
5.7.	Подача заявок	6	21.04.2023	27.04.2023	Подана заявка	Участники аукциона
5.8.	Проведение аукциона	0	03.05.2023	03.05.2023	Протокол подведения итогов, определен	Орлова Ольга Владимировна
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	10	15.05.2023	25.05.2023	Заключенный контракт	Миронов Сергей Александрович
6.	Прием и установка учебного оборудования	0				
		0				
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	29	18.10.2023	16.11.2023	Установлено оборудование	Кирющенко Сергей Алексеевич, Миронов Сергей
6.2.	Приемка установленного оборудования	29	18.10.2023	16.11.2023	Акт	Кирющенко Сергей Алексеевич, Миронов Сергей
7.	Начало образовательного процесса			01.11.2023		Новыйдарский Юрий
				31.12.2023		Новыйдарский Юрий